

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. 2014/04/01/0441

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v Ostravě - Porubě

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupený: Ing. Petrem Mihálikem, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Dalibor Malík, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor
Ing. Jana Jurajdová

dále jen objednatel

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B,
vložka 6556
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jiří Opravil, hlavní stavbyvedoucí

dále jen zhotovitel

II.
Předmět dodatku

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
V průběhu realizace stavby vyvstaly s postupem stavebních prací změny, zapříčiněné reálnými poměry na stavbě či upřesněním technického řešení zhotovitelem a projektantem. Nejvýraznější změny byly vyvolány reálným stavem odkrytého podloží – v ploše parkoviště na ul. B. Martinů a v úseku vozovek na jižní i severní straně náměstí bylo nutno s ohledem na málo únosný jílovitý terén provést zpevnění konstrukcí – sanaci, v ploše budovaných

parkovišť podél náměstí byla částečně využita pevná konstrukce původní vozovky. Dále byly vyčísleny méněpráce a vícepráce v rozsahu zpevněných ploch v porovnání s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby.
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění o vícepráce a méněpráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **1 492 393,10 Kč bez DPH** a s tím související méněpráce ve výši **849 385,57 Kč bez DPH** se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **14 061 048,12 Kč bez DPH**.

III.


Ostatní ustanovení


Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/04/01/0441 ze dne 18.08.2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2014/04/01/0441 ze dne 18.08.2014 a dodatku č. 1 ze dne 16.01.2015 zůstávají beze změn.

K uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/04/01/0441 ze dne 18.08.2014 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 374/RMOB1418/12 ze dne 09.04.2015.

V Ostravě dne: **30 -04- 2015**




za objednatele:
Ing. Dalibor Malík
místostarosta


za zhotovitele
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství