

**dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
2018/12/01/0899**

Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
729 30
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D., starostkou
k podpisu zmocněn : Jan Dekický, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Drnovský

dále jen objednatel

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.
se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 254
IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
zastoupený: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1087944761/0100

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 07.11.2018 a dodatku č.2 ze dne 07.06.2019, jejímž předmětem je realizace díla Zázemí pro VPP v Ostravě – Porubě (dále také jen smlouva).

II. Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a dodatečné plnění.
2. Na základě požadavku objednatele byl proveden odpočet za technologii Wifi, kde doposud není ujasněna koncepce těchto sítí se společností OVANET, která SMO poskytuje služby v oblasti datových sítí. Přípočet řeší dálkové otevírání vstupní branky s možností komunikace vrátnice s příchozím. **Jedná se o vícepráce ve výši 12 071,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 24 675,- Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu č. 13.
3. Na základě požadavku objednatele bude v objektu krytého stání změněn způsob ovládání svítidel a dvě svítidla budou doplněna. Toto řešení bude z hlediska budoucího využití vhodnější a nebude zakládat potřeby následné úpravy. **Jedná se o vícepráce ve výši 6 401,25 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 444,38 Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu č.14.
4. Projektová dokumentace neřešila nutnost osazení revizních dvířek v sádkartonových stropích a stěnách v místech nutných přístupů k ventilům stupaček topení, rozvodů vody, požárních ucpávek a dalších prvků, které v budoucnu musí být zpřístupňovány z provozních a kontrolních důvodů. Ve většině případů se jedná o protipožární provedení, které je finančně náročné, ale z bezpečnostního hlediska nezbytné. **Jedná se o vícepráce ve výši 86 636,- Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu č.15.
5. Změnový list řeší dodatečný požadavek mechanické ochrany sloupů veřejného osvětlení, který byl vyvolán zástupci společnosti Ostravské komunikace, a.s. a odborem dopravy MMO. Bez osazení těchto prvků nemůže podle nových provozních pokynů provozovatel veřejného osvětlení toto zařízení převzít do své správy. **Jedná se o vícepráce ve výši 8 036,-Kč Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu č.16.
6. Změnový list zohledňuje požadavek budoucího uživatele na vyšší složitost systému zpřístupňování jednotlivých místností objektu formou generálního klíče, než která byla předpokládána v zadávací dokumentaci. Zvolený způsob umožní vyšší zabezpečení objektu, které by v budoucnu bylo možné pouze s velkými dodatečnými náklady. **Jedná se o vícepráce ve výši 6 450,- Kč Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu č.17.
7. Na základě požadavku objednatele bude v místě venkovní kamery umístěné na sloupu v blízkosti vstupu do areálu proveden vývod kabelu NN, který v budoucnu bez dalších nákladů může umožnit dodatečné přisvětlení kamery interního kamerového systému nebo splní případné požadavky kamerového systému při změně napojení na dohledový pult Policie České republiky. **Jedná se o vícepráce ve výši 6 277,50 Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu č.18.
8. Změnový list řeší změnu vyvolanou nedostupností docházkového terminálu ve venkovním provedení na trhu, kterou výrobce přestal vyrábět a jehož použití předpokládala zadávací dokumentace. Tento bude nahrazen jednoduchou venkovní čtečkou a vnitřním terminálem, které vyžadují i navazujícími doplňky datové sítě. **Jedná se o vícepráce ve výši 31 240,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 14 700,- Kč bez DPH** – rozpočet změnového listu č.19.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a více prací:

Celková hodnota víceprací činí **157 112,35 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **39 819,38 Kč bez DPH.**

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 117 292,97 Kč bez DPH – viz rozpočet změnových listů č.13-19 – příloha č.1

Původní cena díla celkem ze smlouvy: 29 775 000 Kč bez DPH

Cena díla po započtení dodatku č.1 a 2 : 29 003 229,14 Kč bez DPH.

Cena po započtení méněprací a víceprací: 29 120 522,11 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.11.2018 a dodatku č.2 ze dne 07.06.2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.11.2018 a dodatku č.2 ze dne 07.06.2019 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.11.2018 a dodatku č.2 ze dne 07.06.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 709/RMOB1822/17 ze dne 26.07.2019.

V Ostravě dne: 31.07.2019

Za objednatele
Jan Dekický
místostarosta

Za zhotovitele
Ing. Jan Hrdina, místopředseda
představenstva a.s.