

**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
č. 2018/12/01/1033**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: **Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou
k podpisu zmocněna paní Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Yveta Barvíková

dále jen - objednatel

Zhotovitel: **VODOSTAV OSTRAVA, spol.s r.o.**
se sídlem Gorkého 3091/28, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, C, vložka 3349
IČO: 46577319
DIČ: CZ46577319
zastoupený: Josefem Pustelníkem, jednatelem
Bankovní spojení: Reiffeisenbank Ostrava
Číslo účtu: 9911199111/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Návrat,
Pavel Bednář

dále jen – zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/12/01/1033 ze dne 11. 10. 2018, jejímž předmětem je provedení vybudování 2 kusů podzemních kontejnerů na odpad v lokalitě Hlavní třída v Ostravě – Porubě - pozemek parc. č. 1393, 1411, v k.ú. Poruba v rámci akce „Doplnění stání podzemních kontejnerů - Hlavní třída v Ostravě – Porubě“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

Pro řádnou realizaci díla je nutná dodávka 2 ks podzemních kontejnerů, které budou dodány poddodavatelem zhotovitele z kapacitních důvodů nejdříve ve 49. týdnu roku 2018.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění dle článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo:

Ruší se původní text ve znění:

Zahájení prací: **do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy**
Ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla: **do 30.11.2018**

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Zahájení prací: **do 3 dnů od potvrzení dodávky kontejnerů**
Ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla: **do 31.1.2019**

V souvislosti s ujednáním výše v tomto čl. II. se příloha č. 2 Smlouvy o dílo v celém rozsahu nahrazuje novou přílohou č. 2, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku smlouvy dle uvedeného zákona zajistí objednatel, o čemž bude informovat zhotovitele, a to zasláním kopie potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, které obdrží od správce tohoto registru.
3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy rozhodla Mimořádná rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3406/MRMOB1418/96 ze dne 17.10.2018.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy je:
 - příloha č. 1: Časový harmonogram postupu provádění díla

V Ostravě - Porubě dne: 24.10.2018

V Ostravě dne: _____

Za objednatele
Mgr. Zuzana Bajgarová

Za zhotovitele
Josef Pustelník